

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PAYAKUMBUH

PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

KEGIATAN : **PEMBANGUNAN PINTU AIR**

LOKASI PEKERJAAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PAYAKUMBUH

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
INDIKATOR HASIL (OUTCOME);			
1. PERSENTASE IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK;	1. 77,14%	1. 77,96%	1. 101,06%
	2. 78,67%	2. 78,67%	2. 100,00%
	3. 82,00%	3. 82,00%	3. 100,00%
2. PERSENTASE KELOMPOK P3A/ GP3A YANG AKTIF;			
3. PERSENTASE KETERSEDIAAN DEBIT AIR IRIGASI			
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT); TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN PINTU AIR	4 UNIT	6 UNIT	150,00%
INDIKATOR MASUKAN (INPUT); JUMLAH DANA	APBD – RP. 203.600.000,00 (DUA RATUS TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH.)	APBD – RP. 151.476.000,00 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH.)	74,40%

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebahagian dari luas wilayah kota Payakumbuh adalah lahan pertanian dan persawahan, sehingga sebagian besar dari penduduk kota menggantungkan hidupnya dengan mata pencarian sebagai petani. Oleh karenanya Pemerintah Kota Payakumbuh perlu memberikan perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan bidang pertanian tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian yaitu dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung bidang pertanian, yaitu dengan meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah ada sekarang.

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pintu air yang kontinyu dan menyeluruh terus dilakukan dalam pelayanan bagi masyarakat. Penurunan debit air pada suatu saluran irigasi seperti akibat kebocoran, sedimentasi, vegetasi yang tumbuh dalam saluran dan lain sebagainya, dapat menyebabkan penurunan produksi padi yang besar sehingga menyebabkan kerugian bagi para petani. Konstruksi jaringan irigasi senantiasa memerlukan pemeliharaan sepanjang tahun untuk mencegah terjadinya kebocoran/ kehilangan air dan juga pencegahan terhadap adanya bahaya longsor di beberapa lokasi serta membersihkan dari sedimentasi.

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Payakumbuh berencana melaksanakan kegiatan Pembangunan Pintu Air 4 (Empat) Unit Pintu Air dan juga kegiatan perencanaan dan pengawasannya dengan pendanaan dari dari APBD TA. 2018.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pembuatan Pintu air yang diperlukan pada bangunan bagi di beberapa daerah irigasi berada di Kota Payakumbuh. Tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Pintu Air pada beberapa daerah irigasi di Kota Payakumbuh.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

1. PERSIAPAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dimulai dengan penyusunan program melalui usulan program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penyediaan administrasi yang mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. PELAKSANAAN

a. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Lokasi pekerjaan di wilayah Kota Payakumbuh yang berada di beberapa Jaringan Irigasi.

Waktu pelaksanaan dimulai pada Awal Tahun 2018 dan Kontrak Konstruksi dimulai pada bulan September 2018 dan berakhir pada bulan November 2018.

b. LINGKUP KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pintu Air dilakukan berdasarkan hasil desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berdasarkan hasil Perencanaan Pembangunan Pintu Air yang telah dilaksanakan pada awal TA. 2018 yang lalu.

Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pra kontrak

Pada tahapan ini pengelola kegiatan menyusun HPS dan Spesifikasi teknis selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada Panitia pengadaan (ULP) untuk dilakukan proses pemilihan pelaksananya. Setelah proses pengadaan/pelelangan selesai dan pemenang lelang sudah ditetapkan, maka PPK mengadakan Pre Construction Meeting dengan pemenang lelang dan selanjutnya dilaksanakan penandatanganan kontrak.

2. Pengukuran ulang (Stake Out)

Setelah penandatanganan kontrak dan diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan dan Surat Perintah Mulai Kerja, rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan melakukan pengukuran bersama dengan pihak direksi untuk mendapatkan kondisi dan dimensi eksisting sesuai dengan keadaan lapangan saat itu.

3. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas dan kuantitas. Pemantauan ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan serta Tim Monitoring yang telah ditunjuk. Setiap akhir bulan dilaksanakan evaluasi untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggung jawab pekerjaan.

3. KENDALA YANG DIHADAPI

Secara umum tidak ditemui permasalahan, namun dalam pelaksanaan terdapat permasalahan teknis seperti perubahan perencanaan sesuai dengan kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan.

III. HASIL KEGIATAN

Terlaksananya Pembangunan Pintu Air sebanyak 6 (Enam) unit di Kota Payakumbuh.

IV. REKOMENDASI PERBAIKAN


Untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan baik dari system maupun proses kerja, maka rekomendasi perbaikan kedepannya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Diras Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, tidak hanya pada kualitas, tetapi juga pada jumlah dan ketersediaannya.
2. Perlu peningkatan kualitas SDM bidang Sumber Daya Air dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis.
3. Perlu pembangunan Pintu-pintu air pada tempat-tempat yang diperlukan untuk pembagian air.

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan pengukuran hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa realisasi output kegiatan sebesar 100% dan Relisasi keuangan hanya 71,40 %. Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan sebagai bagian dari proses optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kerja dan kinerja dinas.

Diketahui oleh,
PPK,



RAJMAN SUNARDI, ST, MT
NIP. 19770622 199903 1 001

Payakumbuh, 5 Januari 2019

PPTK,



ZUYEN, SST, MPSDA
NIP. 19810915 200501 1 006